

Chivilcoy, 15 de enero 2025

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
 EMPRENDIMIENTO: CEIBO V**


Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercales un nuevo informe del emprendimiento Ceibo V, ubicado en Av. Protesta de los Labradores 75 de la ciudad de Chivilcoy.

En esta oportunidad queremos comentarles que finalizamos con toda la estructura de Durlock en la mitad de la obra y la parte de instalaciones frentista planteadas restando en este caso solo la aprobación de Camuzzi.

Seguimos trabajando con albañilería gruesa en los dúplex comenzados terminando con algunos detalles interiores, con los finos, parrillas y veredas de patios.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.



Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que prevemos realizar las tareas albañilería gruesa que mencionamos en el reporte anterior (fino, escaleras, patios, carpetas, contrapisos, colocación de puertas y placares, recuadros, revoque en cargas, mampostería y revoque en tanques), en los 10 dúplex restantes.

También seguiremos con la colocación de tanques de reserva con colectores y su llenado para la prueba de instalación de agua.

Además, continuaremos con las instalaciones (cloaca, pluvial, agua y gas) en patios de cada unidad funcional, de la segunda mitad de la obra.

En los próximos meses estaremos recibiendo la herrería para su colocación, como así también la colocación de aberturas de aluminio.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.





VISTA ESCALERA



VISTA COCINA



VISTA SEGUNDO PISO DUPLEX

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
web: www.grupogif.com.ar